






Bruttó 5020 liter / Nettó 4760 Liter úrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete
 1,6 m széles , 1,6 m hosszú, 2 m magas (6 egymásra épített sor) építésben
 200 Grammos 16 Kn-os Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 40 m²

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	24 Stück	
A EcoBloc darabszáma szélességben	2 Stück	
A szikkasztó terület szélessége méterben	1,60 Meter	
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	2 Stück	
A EcoBloc terület hossza méterben	1,60 Meter	
A EcoBloc darabszáma magasságban	6 Stück	
A szikkasztó területmagassága méterben	1,96 Meter	
Tároló kapacitás (brutto)	5,020 m ³	Szélesség <input type="text" value="1,60"/>
Tároló kapacitás (netto)	4,760 m ³	
A szükséges összekötő elem száma	28 Stück	Hosszúság <input type="text" value="1,60"/>
Összekötő elem 10 db/csomag	3 Stück	
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	12 Stück	
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	4 Stück	Magasság <input type="text" value="1,96"/>

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l.	24	db	11704 Ft	27%	280 896 Ft	356 738 Ft
tétel megjegyzés	brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg.					
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	3	db	1270 Ft	27%	3 810 Ft	4 839 Ft
tétel megjegyzés	402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab					
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - alaplap 25 l.	4	db	4393 Ft	27%	17 572 Ft	22 316 Ft
tétel megjegyzés	402006 2019.10.16					
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - végoldal záró elempár	12	db	2916 Ft	27%	34 992 Ft	44 440 Ft
tétel megjegyzés	402002 2019.10.16 rápattintható oldal elemből 2 darab egy csomagban					
						
GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16	40	m2	299.21 Ft	27%	11 968 Ft	15 199 Ft
tétel megjegyzés	5m x 100m vagy 2m x 100m, fekete, 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília					
						
+ új tétel					nettó 349 238 Ft bruttó 443 532 Ft	